



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गदन खेड़ा बाईपास, पोस्ट सिंगरोसी उन्नाव-209801

पत्र संख्या: 1061 / W-S-97 / 84

दिनांक: 19/05/2022

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
मण्डल कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन नगर पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत निर्माणाधीन 15 एम.एल.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र के 6th Payment Milestone Completion Certificate निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, कानपुर के पत्र सं०- UPJN/KRMPL/Kanpur/2022-23/2374 दिनांक 12.04.2022 का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन नगर पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत निर्माणाधीन 15 एम.एल.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र के 6th माइलस्टोन के दिनांक 04.04.2022 को पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप Concession Agreement की धारा सं०- 7.13 (a)(ii) के अनुक्रम में 6th Payment Milestone Completion Certificate को निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में प्रोजेक्ट इंजीनियर (टीम लीडर), शाह टेक्निकल कन्सल्टेंट प्रा०लि०, कानपुर के पत्र सं०- STC/PE/KNP/1556-A/Unnao दिनांक 13.04.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, त्रयोदश खण्ड (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्र सं०- 240/डब्ल्यू.-25/31 दिनांक 02.05.2022 द्वारा हस्ताक्षरित 6th Payment Milestone Completion Certificate इस कार्यालय द्वारा स्टैम्पिंग एवं हस्ताक्षरित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कृपया नगर पालिका परिषद उन्नाव के अन्तर्गत निर्माणाधीन 15 एम.एल.डी. सीवरेज शोधन संयंत्र के कार्यों से सम्बन्धित 6th Payment Milestone Completion Certificate को अवलोकनोपरान्त निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

मोहित/चक
19/05/2022
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रजत कुमार गुप्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ, एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियन्ता, (ल०क्षे०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
4. श्री माधव कुमार, एनालिसिस एक्सपर्ट, एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. परियोजना अभियन्ता, एस.टी.सी. प्रा०लि०, 117/426-14-ओ ब्लॉक, गीतानगर, अनुराग हास्पिटल के सामने, शारदा नगर, कानपुर-208025।
7. परियोजना प्रबन्धक, कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, 101 प्रथम तल, 3/83, विष्णुपुरी, कानपुर।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर।

अधिशासी अभियन्ता

P.T.O.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/याँ०),
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
तृतीय तल, 2-लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक :- 290 / W-25 / 46 दिनांक:- 25.05.22

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड
उ० प्र० जल निगम,
उन्नाव।

विषय:-

नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन नगर पालिका परिषद उन्नाव के अर्न्तगत प्रस्तावित 15 एम०एल०डी० सीवरेज शोधन संयन्त्र के छठे माइलस्टोन हेतु ली गयी आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के सत्यापन एवं मूल्यांकन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक खण्ड के पत्रांक 240/डब्लू-25/31 दिनांक 02.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसमे 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी० उन्नाव के छठे माइलस्टोन हेतु ली गयी आपूर्ति एवं अधिष्ठापन को कार्यस्थल पर पूर्ण हो जाने तक की तिथि त्रुटिवश 01.05.2022 हो गयी थी।

कृपया उक्त तिथि को 01.05.2022 के स्थान पर 04.04.2022 ही माना जाए।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(Handwritten signature)
25/05/2022

(विशाल आर्य)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय (वि०/याँ०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

6th PAYMENT MILESTONE CERTIFICATE

Name of Work – Completion of 15 MLD STP facilities at Unnao (District Unnao) on Hybrid Annuity Based PPP Model under Concession Agreement no. 14/GM/2018-19 dated 21.12.2018.

The 6th payment milestone completion certificate is being issued upon completion of the works corresponding to the actual date of completion of 6th payment milestone as 04.04.2022 instead of the date stipulated as completion date of 6th payment milestone i.e. 25.03.2022, as specified in the revised approved construction plan after approval of time extension by NMCG. In this context, LD for 10 days with provision of double penalty as per direction of DG, NMCG (refer MOM dated 17.02.2022) shall be applicable on the Concessionaire. The milestone targets achieved are on the basis of achieving overall progress of the project i.e. 75% target up to 6th milestone on the basis of revised work plan submitted by the Concessionaire.

P. Giridhar

(Dr. Giridhar Prabhukumar)

Team Leader

(Project Engineer)

STC Pvt. Ltd. Kanpur

Uttar Pradesh



[Signature]
Assistant Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam Rural-Unnao

[Signature]
Executive Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam Rural-Unnao

J

(Jitesh Nigam)

SE, 3rd Circle

UP Jal Nigam (Rural)

Lucknow

Uttar Pradesh