

12.06.2024

## Progress of Desilting &amp; New line laying (Civil) at 15 MLD STP Unnao

S. No.	Work Description work	Detail Description (Manhole to Manhole)		Target Total No. of Joint	Achieved progress Till 12.06.2024	Remark (work done in this week)	Target Total Length in Mtr.	Achieved progress Till 05.06.2024	Achieved progress Till 12.06.2024	Remark (work done in this week) in mtr.
		Manhole No.	Manhole No.							
<b>Desilting work</b>										
1	Desilting work	27	28	36	36	0	82.5	82.5	82.5	0
2	Desilting work	26	27	38	20	18	25	15	24.5	9.5
3	Desilting work	28	29	29	29	0	75	75	75	0
4	Desilting work	29	30	42	40	2	107	107	107	0
5	Desilting work	30	31	31	20	11	80	76	76	0
6	Desilting work	31	116	28	0	28	67.5	20	20	0
7	Desilting work	35A	35	21	0	21	55	0	0	0
8	Desilting work	35	36	37	0	37	95	0	0	0
9	Desilting work	36	37	43	0	43	110	0	0	0
<b>Total</b>				<b>305</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>697</b>	<b>375.5</b>	<b>385</b>	<b>9.5</b>
<b>Pipe Supply</b>										
1	Pipe Supply	400 Mtr.					400		Material not received at site	0
<b>Pipe Line Laying work (400 Mtr.)</b>										
1	Pipe Line Laying work	Receiving Chamber	40 F	15.04.2024			5		No Progress	0

नोट:- कार्यदायी फर्म मेसर्स KRMPPL द्वारा दिनांक 05.06.2024 से दिनांक 12.06.2024 तक मेनहोल संख्या 26 से 27 के बीच में मात्र 9.5 मीटर Desilting work एवं ज्वाइंट रिपेयर एवं मेनहोल की साफ-सफाई का ही कार्य कराया गया।

  
प्रतिनिधि मेर्स  
KRMPPL

साइट इंजीनियर  
(एस.टी.सी.)

प्रोजेक्ट इंजीनियर (एस.टी.सी.)

जूनियर इंजीनियर

सहयक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता

  
19/6/24

12.06.2024

## Progress of Desilting &amp; New line laying (Civil) at 15 MLD STP Unnao

S.No.	Work Description work	Detail Description (Manhole to Manhole)		Target Total No. of Joint 05.06.2024	Achieved progress Till 12.06.2024	Remark (work done in this week)	Target Length in Mtr.	Achieved progress Till 05.06.2024	Achieved progress Till 12.06.2024	Remark (work done in this week) in mtr.
		Manhole No.	Manhole No.							
<b>Desilting work</b>										
1	Desilting work	27	28	36	36	0	82.5	82.5	82.5	0
2	Desilting work	26	27	38	20	18	25	15	24.5	9.5
3	Desilting work	28	29	29	29	0	75	75	75	0
4	Desilting work	29	30	42	40	2	107	107	107	0
5	Desilting work	30	31	31	20	11	80	76	76	0
6	Desilting work	31	116	28	0	28	67.5	20	20	0
7	Desilting work	35A	35	21	0	21	55	0	0	0
8	Desilting work	35	36	37	0	37	95	0	0	0
9	Desilting work	36	37	43	0	43	110	0	0	0
<b>Total</b>				<b>305</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>697</b>	<b>375.5</b>	<b>385</b>	<b>9.5</b>
<b>Pipe Supply</b>										
1	Pipe Supply	400 Mtr.					400		Material not received at site	0
<b>Pipe Line Laying work (400 Mtr.)</b>										
1	Pipe Line Laying work	Receiving Chamber	40 F	15.04.2024			5		No Progress	0

नोट:- कार्यदायी फर्म मेसर्स KRMPPL द्वारा दिनांक 05.06.2024 से दिनांक 12.06.2024 तक मेनहोल संख्या 26 से 27 के बीच में मात्र 9.5 मीटर Desilting work एवं ज्वाइन्ट रिपेयर एवं मेनहोल की साफ-सफाई का ही कार्य कराया गया।

  
प्रतिनिधि मेर्स  
KRMPPL

साइट इंजीनियर  
(एस.टी.सी.)

प्रोजेक्ट इंजीनियर (एस.टी.सी.)

जूनियर इंजीनियर

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता